

ส่วนที่ ๔

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๕)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ประกอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการประชาชน เพื่อให้การดำเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ทั้งนี้ ได้มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน

เพื่อให้ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ – เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๓) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ จึงได้ดำเนินการนำเข้าสู่ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในระบบ e-plan และได้นำข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ สำหรับการติดตามแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๕.๔/ว๔๑๙๒ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการบันทึกข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) มีการปรับปรุงระบบเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี ระบบจึงไม่สามารถประมวลผลได้ คณะทำงานจึงได้รวบรวมข้อมูล เพื่อเสนอให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำพิจารณา รายละเอียดตามรายงานสรุปผล ดังนี้

รายละเอียด การติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

และแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๓

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ลำดับที่	โครงการ	แผนดำเนินงาน	งบที่ตั้งไว้	ดำเนินการ	งบที่เบิกจ่าย	ยุทธศาสตร์	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลาน หมู่ ๕ สายบ้านโคกกลาน - บ้านค้อ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๑๑๘ ข้อ ๔๗	เม.ย.๖๓ - ก.ย.๖๓	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	ก.ค.-๖๓	๔๗๐,๐๐๐.๐๐	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปลาชี หมู่ ๙ สายบ้านหนองปลาชี - บ้านศรีบุญเรือง เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๑๒๙ ข้อ ๘๐	เม.ย.๖๓ - ก.ย.๖๓	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	ส.ค.-๖๓	๔๘๖,๐๐๐.๐๐	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	

รายละเอียด การติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

และแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๓

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ลำดับที่	โครงการ	แผนดำเนินงาน	งบที่ตั้งไว้	ดำเนินการ	งบที่เบิกจ่าย	ยุทธศาสตร์	หมายเหตุ
๓	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านผือ ในการขยายเขตไฟฟ้า	ก.พ.๖๓ - ก.ย.๖๓	๑,๓๕๕,๒๐๑.๖๒	ก.ย.-๖๓	๑,๒๘๑,๒๗๒.๔๖	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
	๑.โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านจิ้ว หมู่ที่ ๘ จากนาพ้อสี ภูริศรี ถึง วัดป่ารัตนวราราม ระยะทาง ๔๐๐ เมตร (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ หน้า ๒๒๙ ข้อ ๓๗๒)						
	๒.โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านเทื่อม หมู่ที่ ๑๑ จากโนนบ่าพอก-วัดป่าบ้านค้อ ระยะทาง ๔๐๐ เมตร (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ หน้า ๒๓๘ ข้อ ๓๙๓)						
	๓.โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านเทื่อม หมู่ที่ ๑๒ จากวัดป่าโนนวิเวก - นานางสมหวัง ระยะทาง ๘๐๐ เมตร (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ หน้า ๒๔๐ ข้อ ๓๙๗)						

รายละเอียด การติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

และแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๓

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ลำดับที่	โครงการ	แผนดำเนินงาน	งบที่ตั้งไว้	ดำเนินการ	งบที่เบิกจ่าย	ยุทธศาสตร์	หมายเหตุ
๔	ก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ	ก.พ.๖๓ - ก.ย.๖๓	๕,๓๕๑,๐๐๐.๐๐	-	-	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๕	โครงการปรับปรุงห้องน้ำ (หลังห้องประชุม)	ก.พ.๖๓ - เม.ย.๖๓	๑๐๓,๐๐๐.๐๐	มี.ค.-๖๓	๙๓,๐๐๐.๐๐	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขื่อนน้ำ หมู่ที่ ๑ (บ้านนางวิจิตร โพธิ์ทรัพย์ - ถึงบ้านนางใส กงบูรณ)(เงินสะสม)	มี.ค.๖๓ - พ.ค.๖๓	๑๐๔,๐๐๐.๐๐	เม.ย.-๖๓	๑๐๔,๐๐๐.๐๐	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
๗.๐๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขื่อนน้ำ หมู่ที่ ๑ (บ้านเขื่อนน้ำ-บ้านศรีบุญเรือง)(เงินสะสม)	มี.ค.๖๓ - พ.ค.๖๓	๑๙๖,๐๐๐.๐๐	๒๓,๑๐๒.๐๐	๑๙๖,๐๐๐.๐๐	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุมข้าว หมู่ที่ ๒ (ถนนสายบ้านหลุมข้าว - บ้านค้อ)(เงินสะสม)	มี.ค.๖๓ - พ.ค.๖๓	๒๙๕,๐๐๐.๐๐	เม.ย.-๖๓	๒๙๕,๐๐๐.๐๐	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
๙	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านเทื่อม หมู่ที่ ๓ (เงินสะสม)	ก.พ.๖๓ - เม.ย.๖๓	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	ก.พ.-๖๓	๑๒๐,๘๓๑.๐๐	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	

รายละเอียด การติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

และแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๓

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ลำดับที่	โครงการ	แผนดำเนินงาน	งบที่ตั้งไว้	ดำเนินการ	งบที่เบิกจ่าย	ยุทธศาสตร์	หมายเหตุ
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเทื่อม หมู่ที่ ๓ (จากถนนดงไร่ - บ้านนางเนียม นาฬิกา)(เงิน	มี.ค.๖๓ - พ.ค.๖๓	๑๕๙,๐๐๐.๐๐	พ.ค.-๖๓	๑๕๙,๐๐๐.๐๐	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ ๔ (สายนายนายสมควร วงษ์คำนิล - นายนายธนาวุฒิ โพธิ์ศรีรัตน์)(เงินสะสม)	มี.ค.๖๓ - พ.ค.๖๓	๒๙๔,๐๐๐.๐๐	พ.ค.-๖๓	๒๙๕,๐๐๐.๐๐	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกลาน หมู่ที่ ๕ (สายโคกกลาน - ป่าช้าบ้านโคกกลาน)(เงินสะสม)	มี.ค.๖๓ - พ.ค.๖๓	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	เม.ย.-๖๓	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร บ้านนาสี หมู่ที่ ๖ (จากนางสุพรรณ โพชัย - นางกองสี ต้นคำฮัก)(เงินสะสม)	ธ.ค.๖๒ - ก.พ.๖๓	๓๓๖,๐๐๐.๐๐	ม.ค.-๖๓	๓๓๖,๐๐๐.๐๐	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร บ้านนาสี หมู่ที่ ๖ (บ้านนายคำบาง ทองรัตน์ - นายนายวิรัตน์ วงษ์ลา)(เงินสะสม)	ธ.ค.๖๒ - ก.พ.๖๓	๙๖,๐๐๐.๐๐	ม.ค.-๖๓	๙๖,๐๐๐.๐๐	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	

รายละเอียด การติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

และแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๓

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ลำดับที่	โครงการ	แผนดำเนินงาน	งบที่ตั้งไว้	ดำเนินการ	งบที่เบิกจ่าย	ยุทธศาสตร์	หมายเหตุ
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านค้อ หมู่ที่ ๗ (บ้านนางน้อย ทรเสนา ถึง บ้านนายทองจันทร์)(เงิน	มี.ค.๖๓ - พ.ค.๖๓	๑๙๙,๐๐๐.๐๐	เม.ย.-๖๓	๑๙๙,๐๐๐.๐๐	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านค้อ หมู่ที่ ๗ (บ้านนายอาน เพ็งวงษ์-ถึงนางตุ่น โคตรมงคล)(เงิน	มี.ค.๖๓ - พ.ค.๖๓	๙๒,๐๐๐.๐๐	เม.ย.-๖๓	๙๒,๐๐๐.๐๐	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจั่ว หมู่ที่ ๘ (ซอยบ้านนางหนูเปียง ป่องเทพ)(เงินสะสม)	มี.ค.๖๓ - พ.ค.๖๓	๒๙๕,๐๐๐.๐๐	มี.ค.-๖๓	๒๙๕,๐๐๐.๐๐	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปลาชี หมู่ที่ ๙ (จากบ้านหนองปลาชี - บ้านศรีบุญเรือง) (เงินสะสม)	ก.พ.๖๓ - เม.ย.๖๓	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	มี.ค.-๖๓	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	

รายละเอียด การติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

และแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๓

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ลำดับที่	โครงการ	แผนดำเนินงาน	งบที่ตั้งไว้	ดำเนินการ	งบที่เบิกจ่าย	ยุทธศาสตร์	หมายเหตุ
๑๙.๐๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแก หมู่ที่ ๑๐ (จากบ้านนายบุญลือ - อบต.เขื่อนน้ำ) (เงินสะสม)	ก.พ.๖๓ - เม.ย.๖๓	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๓,๐๗๑.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเทื่อม หมู่ที่ ๑๑ (ซอยบ้านนายประสิทธิ์ แสนสุภา)(เงินสะสม)	มี.ค.๖๓ - พ.ค.๖๓	๖๑,๐๐๐.๐๐	พ.ค.-๖๓	๖๑,๐๐๐.๐๐	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเทื่อม หมู่ที่ ๑๑ (ซอยบ้านนายบุญณะ น้อยมนตรี)(เงินสะสม)	มี.ค.๖๓ - พ.ค.๖๓	๕๕,๐๐๐.๐๐	พ.ค.-๖๓	๕๕,๐๐๐.๐๐	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร บ้านเทื่อม หมู่ ๑๑(เงินสะสม)	ม.ค.๖๓ - เม.ย.๖๓	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	ก.พ.-๖๓	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านเทื่อม หมู่ที่ ๑๓ (บ้านนายเลิง ทิพย์สุข - บ้านนางอนงค์ แสนกล้า) (เงินสะสม)	มี.ค.๖๓ - พ.ค.๖๓	๑๙๙,๐๐๐.๐๐	พ.ค.-๖๓	๑๙๙,๐๐๐.๐๐	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	

รายละเอียด การติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

และแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๓

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ลำดับที่	โครงการ	แผนดำเนินงาน	งบที่ตั้งไว้	ดำเนินการ	งบที่เบิกจ่าย	ยุทธศาสตร์	หมายเหตุ
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเทื่อม หมู่ที่ ๑๓ (ซอยบ้านนางเกวลิน สระอุบล - นายสม โก (เงินสะสม)	มี.ค.๖๓ - พ.ค.๖๓	๙๕,๐๐๐.๐๐	พ.ค.-๖๓	๙๕,๐๐๐.๐๐	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร บ้านนาสี หมู่ที่ ๑๔ (จากป่าช้า - ลำห้วยยาง)(เงินสะสม)	ธ.ค.๖๒ - ก.พ.๖๓	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค.-๖๓	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสี หมู่ที่ ๑๔ (บ้านนายไย ไชยเพ็งจันทร์ ถึง วัดป่าตอง (เงินสะสม)	ส.ค.๖๓ - ต.ค.๖๓	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.-๖๓	๒๙๖,๐๐๐.๐๐	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๕ (นางางสมควร อุ่นแสนสุข ถึง นางางไพโรจิต ดงเจริญ)(เงินสะสม)	มี.ค.๖๓ - พ.ค.๖๓	๖๔,๐๐๐.๐๐	พ.ค.-๖๓	๖๔,๐๐๐.๐๐	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
๒๘	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านเทื่อม หมู่ที่ ๑๒ (ระหว่างนางางอรุณ ไหวพริบ กับ นางนายบุญปิ่น ไชย (เงินสะสม)	มี.ค.๖๓ - พ.ค.๖๓	๖๐๔,๐๐๐.๐๐	พ.ค.-๖๓	๕๒๕,๐๐๐.๐๐	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	

รายละเอียด การติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

และแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๓

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ลำดับที่	โครงการ	แผนดำเนินงาน	งบที่ตั้งไว้	ดำเนินการ	งบที่เบิกจ่าย	ยุทธศาสตร์	หมายเหตุ
๒๙	โครงการติดตั้งสนามเด็กเล่นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พร้อมอุปกรณ์ ศพด.บ้านหลุมข้าว(เงินสะสม)	พ.ศ.๖๓ - ก.ค.๖๓	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	มิ.ย.-๖๓	๔๙๓,๐๐๐.๐๐	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
๓๐	โครงการติดตั้งสนามเด็กเล่นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พร้อมอุปกรณ์ ศพด.บ้านเทื่อม(เงินสะสม)	พ.ศ.๖๓ - ก.ค.๖๓	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	พ.ค.-๖๓	๔๙๓,๐๐๐.๐๐	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
๓๑	โครงการก่อสร้างทำนบกั้นน้ำ บ้านเทื่อม หมู่ ๑๒	ก.พ.๖๓ - ก.ย.๖๓	* ๕๒,๐๐๐.๐๐	-	-	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	หาผู้รับจ้างไม่ได้ อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเทื่อม หมู่ ๑๓ บ้านนางคำเม็ง ถึง บ้านนายเศรษฐพงษ์ ตุนลำ(เงินทุน)	ก.ค.๖๓ - ก.ย.๖๓	๔๖๘,๐๐๐.๐๐	-	-	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	รอรถบัส รอรถบัส
๓๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกลาน หมู่ ๕ สายบ้านโคกลาน - บ้านค้อ(เงินทุนสำรองเงินสะสม)	ก.ค.๖๓ - ก.ย.	๔๗๕,๐๐๐.๐๐	ก.ย.-๖๓	๔๖๘,๐๐๐.๐๐	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
๓๔	โครงการวางท่อส่งน้ำระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านนาสี หมู่ ๑๔(เงินทุนสำรองเงินสะสม)	ก.ค.๖๓ - ก.ย.๖๓	๙๓,๗๔๙.๐๐	-	-	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายละเอียด การติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

และแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๓

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ลำดับที่	โครงการ	แผนดำเนินงาน	งบที่ตั้งไว้	ดำเนินการ	งบที่เบิกจ่าย	ยุทธศาสตร์	หมายเหตุ
๓๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเขื่อนน้ำ หมู่ ๑ สายบ้านเขื่อนน้ำ - บ้านศรีวิไล (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	ก.ค.๖๓ - ก.ย.๖๓	๔๘๘,๐๐๐.๐๐	-	-	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเทื่อม หมู่ ๓ จากบ้านนางนารีรัตน์ คนคม ถึง บ้านนางเยาว์ ประเทศไทย (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	ก.ค.๖๓ - ก.ย.๖๓	๑๙๑,๐๐๐.๐๐	-	-	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓๗	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง บ้านเทื่อม หมู่ ๑๓ สายบ้านเทื่อม ถึง บ้านจั่ว(เงินทุนสำรองเงินสะสม)	ก.ค.๖๓ - ก.ย.	๔๘๘,๐๐๐.๐๐	ก.ย.-๖๓	๔๗๓,๐๐๐.๐๐	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
๓๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหลุมข้าว หมู่ ๒ สายบ้านหลุมข้าว-บ้านค้อ(เงินทุนสำรองเงินสะสม)	ส.ค.๖๓ - ก.ย.๖๓	๔๗๕,๐๐๐.๐๐	ก.ย.-๖๓	๔๖๘,๐๐๐.๐๐	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร บ้านโนนสะอาด หมู่ ๑๕ นานายโง้น ต้นไทร ถึง นานายเซาวลิต สร้อยสังวาลย์(เงินทุนสำรองเงินสะสม)	ก.ค.๖๓ - ก.ย.๖๓	๒๒๙,๐๐๐.๐๐	ส.ค.-๖๓	๒๒๙,๐๐๐.๐๐	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	

รายละเอียด การติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

และแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๓

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ลำดับที่	โครงการ	แผนดำเนินงาน	งบที่ตั้งไว้	ดำเนินการ	งบที่เบิกจ่าย	ยุทธศาสตร์	หมายเหตุ
๔๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนสะอาด หมู่ ๔ บ้านนางดวงใจ ราชชัย ถึง บ้านนางกาดวดี ทองเพิ่ม (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	ก.ค.๖๓ - ก.ย.๖๓	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	ก.ย.-๖๓	๔๙๒,๐๐๐.๐๐	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
๔๑	โครงการซ่อมแซมถนนขนถ่ายผลผลิต บ้านนาสี หมู่ ๑๔ ทางการเกษตร(เงินทุนสำรองเงินสะสม)	ก.ค.๖๓ - ก.ย.๖๓	๑๑๒,๐๐๐.๐๐	ก.ย.-๖๓	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
๔๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเทื่อม หมู่ ๑๑ จากบ้านรัตยากร เกศแทน ถึง นานายศักดิ์ พรหมนิล (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	ก.ค.๖๓ - ก.ย.๖๓	๔๗๕,๐๐๐.๐๐	ก.ย.-๖๓	๔๗๓,๐๐๐.๐๐	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
๔๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาสี หมู่ ๑๔ บ้านนายไย ไชยเพ็งจันทร์ ถึง วัดป่าดงเศรษฐี (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	ก.ค.๖๓ - ก.ย.๖๓	๓๖๔,๐๐๐.๐๐	ก.ย.-๖๓	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	

รายละเอียด การติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

และแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๓

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ลำดับที่	โครงการ	แผนดำเนินงาน	งบที่ตั้งไว้	ดำเนินการ	งบที่เบิกจ่าย	ยุทธศาสตร์	หมายเหตุ
๔๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านจัว หมู่ ๘ บ้านจัว ถึง บ้านสมสนุก(เงินทุนสำรองเงินสะสม)	ก.ค.๖๓ - ก.ย.๖๓	๔๘๙,๐๐๐.๐๐	-	-	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านเทื่อม หมู่ ๑๑ ขนาด ? ๑๐๐x๑๐๐ เซนติเมตร จำนวน ๓๕ ท่อน (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	ก.ค.๖๓ - ก.ย.๖๓	๑๔๒,๐๐๐.๐๐	-	-	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านค้อ หมู่ ๗ จากบ้านนางรววย ทิพย์สม ถึง บ้านนางสาวสุภาวรรณ พุทธโกมาส(เงินทุนสำรองเงินสะสม)	ก.ค.๖๓ - ก.ย.๖๓	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	-	-	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔๗	โครงการซ่อมแซมถนนขนถ่ายผลผลิต บ้านโนนสะอาด หมู่ ๑๕(เงินทุนสำรองเงินสะสม)	ก.ค.๖๓ - ส.ค.๖๓	๒๔,๐๐๐.๐๐	ส.ค.-๖๓	๒๔,๐๐๐.๐๐	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
๔๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาสี หมู่ ๑๔ บ้านนางจันทร์เพ็ญ พระนคร ถึง บ้านนายอำพร นนทะนำ (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	ก.ค.๖๓ - ก.ย.๖๓	๗๒,๐๐๐.๐๐	-	-	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายละเอียด การติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

และแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๓

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ลำดับที่	โครงการ	แผนดำเนินงาน	งบที่ตั้งไว้	ดำเนินการ	งบที่เบิกจ่าย	ยุทธศาสตร์	หมายเหตุ
๔๘	โครงการซ่อมแซมถนนขนถ่ายผลผลิต บ้านโนนสะอาด หมู่ ๑๕(เงินทุนสำรองเงินสะสม)	ก.ค.๖๓ - ส.ค.๖๓	๒๑,๐๐๐.๐๐	ส.ค.-๖๓	๒๑,๐๐๐.๐๐	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
๔๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาสี หมู่ ๖ จากนางงลิ พาชัย ถึง สุดเขตตลาดนัดโคกระบือ (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	ก.ค.๖๓ - ก.ย.๖๓	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	-	-	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๕๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเทื่อม หมู่ ๓ สายบ้านเทื่อม-บ้านโนนทอง(เงินทุนสำรองเงินสะสม)	ก.ค.๖๓ - ก.ย.๖๓	๔๘๓,๐๐๐.๐๐	-	-	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๕๑	โครงการซ่อมแซมถนนขนถ่ายผลผลิต บ้านหนองปลาชิว หมู่ ๙ สายบ้านหนองปลาชิว ถึง บ้านศรีบุญเรือง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	ก.ค.๖๓ - ก.ย.๖๓	๗๒,๐๐๐.๐๐	-	-	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๕๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเทื่อม หมู่ ๓ สายรอบป่าช้าบ้านเทื่อม(เงินทุนสำรองเงินสะสม)	ส.ค.๖๓ - ก.ย.๖๓	๒๙๔,๐๐๐.๐๐	ต.ค.-๖๓	๒๙๓,๐๐๐.๐๐	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	

รายละเอียด การติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

และแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๓

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ลำดับที่	โครงการ	แผนดำเนินงาน	งบที่ตั้งไว้	ดำเนินการ	งบที่เบิกจ่าย	ยุทธศาสตร์	หมายเหตุ
๕๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแก หมู่ ๑๐ จากนางศรีสมุทร ถึง โรงเรียนบ้านหลุมข้าว (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	ส.ค.๖๓ - ก.ย.๖๓	๔๗๕,๐๐๐.๐๐	ก.ย.-๖๓	๔๖๘,๐๐๐.๐๐	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
๕๔	โครงการซ่อมแซมถนนขนถ่ายผลผลิต บ้านโนนสะอาด หมู่ ๑๕(เงินทุนสำรองเงินสะสม)	ก.ค.๖๓ - ส.ค.๖๓	๑๑๘,๐๐๐.๐๐	ส.ค.-๖๓	๑๑๘,๐๐๐.๐๐	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
๕๕	โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาการ มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร	มิ.ย.-๖๓	๕๐,๐๐๐.๐๐		-	ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสังคม	โอนลดเปลี่ยน แปลงโครงการ
๕๖	โครงการป้องกันและแก้ไขโรคไข้เลือดออก	เม.ย.๖๓ - มิ.ย.๖๓	๔๐,๐๐๐.๐๐		-	ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสังคม	โอนลดเปลี่ยน แปลงโครงการ
๕๗	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	ก.พ. ๖๓ - เม.ย. ๖๓	๘๒,๘๕๔.๐๐	พ.ค.-๖๓	๖๙,๔๒๐.๐๐	ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสังคม	

รายละเอียด การติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

และแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๓

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ลำดับที่	โครงการ	แผนดำเนินงาน	งบที่ตั้งไว้	ดำเนินการ	งบที่เบิกจ่าย	ยุทธศาสตร์	หมายเหตุ
๕๘	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อจ่ายเป็นเงิน อุดหนุนสำหรับหมู่บ้าน จำนวน ๑๕ หมู่บ้านฯ	ม.ค. ๖๓ - มี.ค.๖๓	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	ก.ค.๖๓ - ก.ย.๖๓	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสังคม	
๕๙	ค่าใช้จ่ายในโครงการประกวดหมู่บ้านสะอาด	เม.ย.๖๓ - พ.ค.๖๓	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสังคม	โอนลดเปลี่ยน แปลงโครงการ
๖๐	โครงการเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจครอบครัว	ม.ค.๖๓ - มี.ค.๖๓	๘๖,๓๒๕.๐๐	-	-	ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสังคม	โอนลดเปลี่ยน แปลงโครงการ
๖๑	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป ตำบลเขื่อน้ำ	เม.ย.๖๓ - มิ.ย.๖๓	๒๓๔,๘๐๐.๐๐			ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสังคม	โอนลดเปลี่ยน แปลงโครงการ
๖๒	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเนื่องในวันสตรีสากล	มี.ค.-๖๓	๒๐,๐๐๐.๐๐	ก.ย.-๖๓	๒๐,๐๐๐.๐๐	ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสังคม	
๖๓	โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจ ผู้สูงอายุตำบลเขื่อน้ำ	เม.ย.-๖๓	๑๕๘,๙๐๐.๐๐	ส.ค.๖๓ - ก.ย.๖๓	๑๕๘,๒๐๐.๐๐	ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสังคม	

รายละเอียด การติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

และแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๓

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ลำดับที่	โครงการ	แผนดำเนินงาน	งบที่ตั้งไว้	ดำเนินการ	งบที่เบิกจ่าย	ยุทธศาสตร์	หมายเหตุ
๖๔	อุดหนุนโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ ในพื้นที่ตำบลเขื่อนน้ำ		๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสังคม	โอนลดเปลี่ยน แปลงโครงการ
๖๕	โครงการเปลี่ยนขยะเป็นทุน ลดปริมาณขยะในชุมชน	พ.ย.๖๒ - ม.ค.๖๓	๘๐,๐๐๐.๐๐	ก.ย.-๖๓	๔๙,๗๕๐.๐๐	ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	
๖๖	โครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการบริหารศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลเขื่อนน้ำ	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓	๓๘,๔๐๐.๐๐	-	-	ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	โอนลดเปลี่ยน แปลงโครงการ
๖๗	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเกษตรตำบลเขื่อนน้ำ	ก.พ.๖๓ - ก.ค.๖๓	๕๐,๐๐๐.๐๐	ส.ค.-๖๓	๗,๙๕๐.๐๐	ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	
๖๘	โครงการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ : LSEP)	ม.ค.๖๓ - มี.ค.๖๓	๑๒,๐๐๐.๐๐	-	-	ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	โอนลดเปลี่ยน แปลงโครงการ
๖๙	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริฯ	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓	๓๕๐,๐๐๐.๐๐			ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	โอนลดเปลี่ยน แปลงโครงการ

รายละเอียด การติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

และแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๓

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ลำดับที่	โครงการ	แผนดำเนินงาน	งบที่ตั้งไว้	ดำเนินการ	งบที่เบิกจ่าย	ยุทธศาสตร์	หมายเหตุ
๗๐	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในเขตตำบลเขื่อน	ธ.ค.๖๒ - ก.พ.๖๒ พ.ค.๖๓ - ส.ค.๖๓	๔๐,๐๐๐.๐๐	ก.ค.-๖๓	๑๐,๓๒๐.๐๐	ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	
๗๑	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	ด้านบริหารจัดการองค์กรที่ดี	ไม่มีการเลือกตั้ง โอนไปตั้งจ่าย รายการใหม่
๗๒	โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ พนักงาน ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ม.ค.๖๓ - มี.ค.๖๓	๓๖๑,๗๕๐.๐๐	ก.พ.-๖๓	๓๑๓,๓๐๐.๐๐	ด้านบริหารจัดการองค์กรที่ดี	
๗๓	โครงการเงินอุดหนุนการจัดงานรัฐพิธีจากองค์กร	ธ.ค.-๖๒	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	ด้านบริหารจัดการองค์กรที่ดี	โอนลดเปลี่ยน แปลงโครงการ
๗๔	โครงการมาตรการเร่งรัดขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา ติดเร่งด่วนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เม.ย.-๖๓	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	ด้านบริหารจัดการองค์กรที่ดี	โอนลดเปลี่ยน แปลงโครงการ
๗๕	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี	ก.พ.๖๓ - มี.ค.๖๓	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	ด้านบริหารจัดการองค์กรที่ดี	โอนลดเปลี่ยน แปลงโครงการ

รายละเอียด การติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

และแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๓

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ลำดับที่	โครงการ	แผนดำเนินงาน	งบที่ตั้งไว้	ดำเนินการ	งบที่เบิกจ่าย	ยุทธศาสตร์	หมายเหตุ
๗๖	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษี	ต.ค.๖๒ - ก.ย.๖๓	๑๘๕,๒๐๐.๐๐	-	-	ด้านบริหารจัดการองค์กรที่ดี	โอนลดเปลี่ยน แปลงโครงการ
๗๗	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการตั้งจุดตรวจในเทศกาลปี	ม.ค.-๖๓ เม.ย.-๖๓	๙๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค.-๖๓ เม.ย.-๖๓	๕,๒๐๐.๐๐	ด้านบริหารจัดการองค์กรที่ดี	
๗๘	โครงการอบรมสร้างจิตสำนึกด้านอุบัติเหตุ	ม.ค.-๖๓	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	ด้านบริหารจัดการองค์กรที่ดี	
๗๙	โครงการฝึกอบรมทวนความรู้ในการปฏิบัติงานของ อปพร.	เม.ย.-๖๓	๖๐,๐๐๐.๐๐	-	-	ด้านบริหารจัดการองค์กรที่ดี	โอนลดเปลี่ยน แปลงโครงการ
๘๐	ค่าใช้จ่ายในการตรวจคุณภาพน้ำประปา	ม.ค.-๖๓	๒๕,๐๐๐.๐๐	ม.ค.-๖๓	๒๓,๗๕๐.๐๐	ด้านบริหารจัดการองค์กรที่ดี	
๘๑	ค่าใช้จ่ายในการต่อใบอนุญาตใช้น้ำประปาบาดาล	ก.พ.-๖๓	๕,๐๐๐.๐๐	ก.พ.-๖๓	๔,๐๐๐.๐๐	ด้านบริหารจัดการองค์กรที่ดี	
๘๒	ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงทรายกรอง ถ่านระบบประปา/ระบบผิวดิน	ก.ค.-๖๓	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ก.ค.-๖๓	๕๘,๘๐๐.๐๐	ด้านบริหารจัดการองค์กรที่ดี	

รายละเอียด การติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

และแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๓

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ลำดับที่	โครงการ	แผนดำเนินงาน	งบที่ตั้งไว้	ดำเนินการ	งบที่เบิกจ่าย	ยุทธศาสตร์	หมายเหตุ
๘๓	ค่าใช้จ่ายในการเป่าล้างทำความสะอาดบ่อบาดาลประปา ระบบประปา	ส.ค.-๖๓	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	ส.ค.-๖๓	๖๓,๐๐๐.๐๐	ด้านบริหารจัดการองค์กรที่ดี	
๘๔	โครงการจัดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	พ.ย.๖๒ - ม.ค.๖๓	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค.-๖๓	๑๑๙,๐๐๐.๐๐	ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
๘๕	โครงการจัดงานกีฬาประเพณีตำบลเขื่อนน้ำต้ายภัยยาเสพติด	ก.พ.๖๓ - พ.ค.๖๓	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โอนลดเปลี่ยน แปลงโครงการ
๘๖	อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีบุญประเพณี หมู่ ๑ - ๑๕	มี.ค.๖๓ - พ.ค.๖๓	๗๕,๐๐๐.๐๐	ก.ย.-๖๓	๓๕,๐๐๐.๐๐	ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	โอนไปตั้งจ่าย รายการใหม่
๘๗	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	มี.ค.๖๓ - ก.ย.๖๓	๙๑,๑๖๐.๐๐	ก.ย.-๖๓	๕๘,๐๕๐.๐๐	ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
๘๘	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	มี.ค.๖๓ - ก.ย. ๖๓	๖๓,๖๐๐.๐๐	ก.ย.-๖๓	๔๐,๕๐๐.๐๐	ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	

รายละเอียด การติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

และแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๓

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ลำดับที่	โครงการ	แผนดำเนินงาน	งบที่ตั้งไว้	ดำเนินการ	งบที่เบิกจ่าย	ยุทธศาสตร์	หมายเหตุ
๘๙	ค่าจัดการเรียนการสอน	มี.ค.๖๓ - ก.ย.๖๓	๓๖๐,๔๐๐.๐๐	พ.ค.-๖๓	๓๖๐,๔๐๐.๐๐	ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
๙๐	ค่าหนังสือเรียน	มี.ค.๖๓ - ก.ย.๖๓	๔๒,๐๐๐.๐๐	ก.ย.-๖๓	๒๗,๐๐๐.๐๐	ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
๙๑	ค่าอุปกรณ์การเรียน	มี.ค.๖๓ - ก.ย.๖๓	๔๒,๐๐๐.๐๐	ก.ย.-๖๓	๒๗,๐๐๐.๐๐	ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
๙๒	ค่าอาหารเสริม (นม)	ต.ค.๖๒ - ก.ย. ๖๓	๑,๗๔๙,๔๙๑.๐๐	ก.ย.-๖๓	๑,๔๐๘,๖๕๔.๘๖	ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
๙๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	พ.ย. ๖๒ - ธ.ค.๖๒	๒,๘๐๔,๐๐๐.๐๐	ก.ย.-๖๓	๒,๘๒๔,๑๖๐.๐๐	ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนเขตตำบลเขื่อนน้ำจันทน์ จำนวน ๖ แห่ง	พ.ค. ๖๓ - มี.ย.๖๓					

รายละเอียด การติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

และแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๓

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ลำดับที่	โครงการ	แผนดำเนินงาน	งบที่ตั้งไว้	ดำเนินการ	งบที่เบิกจ่าย	ยุทธศาสตร์	หมายเหตุ
๙๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	ต.ค.๖๒ - ก.ย. ๖๓	๑,๐๓๘,๘๐๐.๐๐	ก.ย.-๖๓	๑,๐๖๒,๒๐๐.๐๐	ด้านการศึกษา ศาสนา	
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา					และวัฒนธรรม	
	เด็กเล็ก จำนวน ๖ แห่ง						
๙๕	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตพื้นที่องค์การบริหาร	พ.ย. ๖๒ - ม.ค.๖๓	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	ด้านการศึกษา ศาสนา	โอนลดเปลี่ยน
	ส่วนตำบลเขื่อนน้ำ	พ.ค.๖๓ - ก.ค.๖๓				และวัฒนธรรม	แปลงโครงการ
	รวม		๓๑,๐๕๖,๖๓๐.๖๒		๑๙,๐๘๑,๗๕๘.๓๒		

ส่วนที่ ๔ ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนากับโครงการกิจกรรม
แบบที่ ๔/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ ๔/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ
๒. วัน / เดือน / ปี ที่รายงาน ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี ๒๕๖๓

๑. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน	๔๘๑	๕๕
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม	๔๑	๑๐
ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว	๙	๐
ยุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓๐	๖
ยุทธศาสตร์บริหารจัดการองค์กรที่ดี	๑๙	๑๓
ยุทธศาสตร์การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๒๔	๑๐
รวม	๕๙๕	๙๔

ส่วนที่ ๕

สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการต้องใช้เงินงบประมาณจำนวนมากในการดำเนินโครงการ
๒. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปได้ด้วยความล่าช้า
๓. ได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้า
๔. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากเกินไป ไม่สามารถดำเนินการได้ทุกโครงการ
๕. ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนเท่าที่ควร เช่น ประชาชนยังไม่เข้าใจถึงแนวทางการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลและไม่มีความรู้เกี่ยวกับงาน/กิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการ
๖. ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ยังไม่เข้าใจระบบขั้นตอนการทำงาน ขององค์กร ทำให้การทำงานร่วมกันไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

ข้อเสนอแนะ

๑. นำโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป
๒. ควรดำเนินการซักซ้อมและทำความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ไม่สามารถควบคุมได้
๓. ควรจัดทำแผนตามสภาพปัญหาของพื้นที่และตามความจำเป็น
๔. ควรมีการสรุปติดตามแผนเป็นรายไตรมาส ระหว่างเดือนกันยายน - มีนาคม และเดือนเมษายน - ตุลาคมเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการ
๕. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างต่อเนื่อง
๖. จัดให้มีการประชุมชี้แจง หรือทำการซักซ้อมทำความเข้าใจของกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานและผู้นำชุมชน
๗. พัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร เช่น ฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล